

Составляют: лица, использующие леса в целях заготовки древесины	Срок составления; за 30 дней до начала проведения мероприятий по уходу за лесами
---	--

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела по Льговскому лесничеству

*В.И. Чижов* Чижов В.И.

"1" ноября 2018г.

## ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

### Прореживание

(вид рубки)

#### 1. Общие сведения

Наименование субъекта Российской Федерации	Курская область
Наименование лесничества (лесопарка)	Льговское
Наименование участкового лесничества	Льговское
Целевое назначение лесов	защитные
Категория защитных лесов	противоэрозионные
Договор аренды лесного участка	-
Договор купли-продажи лесных насаждений	N 18 от 04.12.18г.
Государственное задание на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	-
Контракт на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	-

#### 2. Местоположение и площадь лесного участка

Номер лесного квартала	60
Номер лесотаксационного выдела	2
Общая площадь, га	10,5 (лесомера 0,45)
Состав насаждения	5Яо2Дбн2Кло1Ос
Тип леса, бонитет	ДБСВ, Е2
Возраст	55
Полнота (сомкнутость)	0,7
Происхождение (естественное или искусственное)	естественное

#### 3. Характеристика лесорастительных и других условий лесного участка

Элемент рельефа	-
Экспозиция и величина склона	склон В-10
Почвенно-грунтовые условия	Деградированные глубоко гумусированные черноземные почвы. Грунтовые воды 10м.
Тип лесорастительных условий	Е2 (дубрава байрачная)
Размещение деревьев, подлежащих удалению или сохранению (равномерное, групповое, куртинное)	равномерное
Другие условия	-

#### 4. Характеристика лесорастительных и других условий лесного участка

Интенсивность рубки ухода	4%
Сомкнутость крон	0,7
Объём вырубаемой древесины	Общий-10 куб.м; ликвид.-10 куб.м
Сумма площадей сечений	-
Характеристика вырубаемой части насаждения	дровяная -10 куб.м (тв/л.-10 куб.м)

#### 5. Содержание, этапы работ, сроки их выполнения и результаты

№№ этапов	Этапы работ	Сроки выполнения, месяц, год (от...до)	Проектируемые результаты по этапам
-----------	-------------	--	------------------------------------

1	2	3	4
1	Подготовительные лесосечные работы	01.2019-02.2019	Создание необходимых условий для безопасного и эффективного выполнения основных и заключительных лесосечных работ (уборка опасных деревьев, подготовка погрузочного пункта, установка предупредительных знаков)
2	Основные лесосечные работы	02.2019г.- 10.2019г.	Процессы, связанные с осуществлением рубок лесных насаждений (валка, обрубка сучьев, трелёвка древесины на погрузочную площадку, сортировка-штабелевка, раскряжевка, вывозка древесины)
3	Заключительные этапы лесосечных работ	Очистка мест ↓ рубки производится одновременно с заготовкой древесиной (02.2019-10.2019)	Очистка (доочистка) мест рубок от порубочных остатков в кучи с оставлением их на месте для перегнивания)
4	Учёт и оценка результатов работ	10.2019-11.2019	Акт осмотра лесосеки

**6. Характеристика участка и его элементов (насаждения, древостоя и др.): исходных, сохраняемых при проведении мероприятий, проектируемых после проведения мероприятий)**

Исходная до проведения ухода	состав 5Яо2Дбн2Кло1Ос, полнота 0,7
Проектируемая после проведения ухода	состав 5Яо2Дбн2Кло1Ос, полнота 0,6

#### **7. Описание технологий выполнения работ**

В соответствии с Технологической картой лесосечных работ технология выполнения работ следующая:

До проведения основных лесосечных работ производятся подготовительные работы, включающие: уборку опасных деревьев, подготовка погрузочного пункта, установку предупредительных знаков.

После проведения подготовительных работ производятся основные работы включающие следующие операции:

- валка деревьев производится на лесосеке бензопилой Штиль;
- обрубка и обрезка сучьев производится на лесосеке топором и бензопилой;
- трелёвка осуществляется трактором МТЗ-82 за комель на погрузочную площадку;
- сортировка-штабелевка древесины производится трактором;
- раскряжевка древесины на погрузочной площадке осуществляется бензопилой;
- очистка мест рубок от порубочных остатков осуществляется путем сбора порубочных остатков в кучи с оставлением их на месте для перегнивания одновременно с заготовкой древесины;
- вывозка древесины осуществляется одновременно с заготовкой;

Проект составил (специалист):

эксперт отдела по Льговскому лесничеству

Овсянникова Ю.А.

"27" августа 2018 г.