Составляют: лица, использующие леса в целях заготовки древесины	Срок составления: за 30 дней до начала проведения мероприятий по уходу за лесами

УТВЕРЖДАЮ

«05» 12 2018 г.

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

Прореживание
Вид рубки

1. *Общие сведения*

Наименование субъекта Российской Федерации	**Курская**
Наименование лесничества (лесопарка)	**Льговское**
Наименование участкового лесничества	**Коныпевское**
Целевое назначение лесов	защитные
Категория защитных лесов	Леса лесопарковых зон
Договор аренды лесного участка	---
Договор купли-продажи лесных насаждений	№220т 05.12.2018.
Государственное задание на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	---
Контракт на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	---

2. *Местоположение и площадь лесного участка.*

Номер лесного квартала	221
Номер лесотаксационного выдела	1
Общая площадь	5,3/0,6
Состав насаждения	**4Яо3Кло1Дбн1Лп1Ос**
Тип леса, бонитет	ДБСВ
Возраст	56
Полнота (сомкнутость)	0,8
Происхождение (естественное или искусственное)	естественное

3. *Характеристика лесорастительных и других условий лесного участка*

Элемент рельефа	Насаждения по балкам и оврагам
Экспозиция и величина склона	Склон ЮВ-15
Почвенно-грунтовые условия	Деградированные глубоко гумусированные черноземные почвы.Грунтовые воды 10 м
Тип лесорастительных условий	E_2
Размещение деревьев, подлежащих удалению или сохранению (равномерное, групповое, куртинное)	равномерное
Другие условия	

4. *Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами*

Интенсивность рубки ухода	10 %
Сомкнутость крон	
Объем вырубаемой древесины	Общий - 10 м³ / ликвид – 10 м³
Сумма площадей сечений	--
Характеристика вырубаемой части насаждения	Дел. х/п – м³ , Др. тв/п – 10 м³ Дел. бер – м³ , Др. бер – м³

5. *Содержание, этапы работ, сроки их выполнения и результаты*

№№ этапов	Этапы работ	Сроки выполнения, месяц, год (от…до)	Проектируемые результаты по этапам
1	2	3	4
1	Подготовительные лесосечные работы	11.2018 г-	Создание необходимых условий для безопасного и эффективного выполнения основных и заключительных лесосечных работ (уборка опасных деревьев, подготовка погрузочного пункта, установка предупредительных знаков)
2	Основные лесосечные работы	11.2018 г- 10.2019 г	Процессы, связанные с осуществлением рубок лесных насаждений (валка, трелевка древесины, частичная ее переработка, хранение древесины в лесу и иные процессы, технологически связанные с рубками лесных насаждений
3	Заключительные этапы лесосечных работ	очистка мест рубки производится одновременно с заготовкой древесины (11.2018 г – 10.2019 г)	Очистка (доочистка) мест рубок от порубочных остатков (сбор порубочных остатков осуществляется одновременно с заготовкой путем сбора порубочных остатков в кучи со сжиганием в пожаробезопасный период
4	Учет и оценка результатов работ	10. 2019 г	Акт осмотра лесосеки

6. *Характеристика участка и его элементов (насаждения, древостоя и др.): исходных, сохраняемых при проведении мероприятий, проектируемых после проведения мероприятий*

Исходная до проведения ухода	Состав: **4Яо3Кло1Дбн1Лп1Ос** полнота: 0,8
Проектируемая после проведения ухода	Состав: 4Яо3Кло1Дбн1Лп1Ос полнота: 0,7

7. *Описание технологий выполнения работ*

В соответствии с Технологической картой (схемой) лесосечных работ технология выполнения работ следующая:дбн

Работа производится бригадой в составе не менее 2-х человек

До начала выполнения основных лесосечных работ лесозаготовительная бригада производит подготовительные работы, включающие подготовку лесосеки - убираются гнилые, сухостойные, завившие буреломные деревья и сломыши. Разрубается безопасная зона, производится строительство погрузочной площадки и подготавливается место в безопасной зоне для установки обогревательных будок и т.д.).

После проведения подготовительных работ производятся основные работы включающие следующие операции:

- валка деревьев производится на лесосеке б/п Хускварна – 1 шт;
- обрубка и обрезка сучьев производится на лесосеке топором и бензопилой;
- трелевка производится трактором МТЗ-82. на расстоянии не менее 50 м от валки леса, и осуществляется за комель дерева на верхний склад.
- сортировка – штабелевка древесины производится трактором;
- раскряжевка на сортименты на погрузочной площадке осуществляется бензопилой Хускварна;
- очистка (доочистка) мест рубок от порубочных остатков (сбор порубочных остатков осуществляется одновременно с заготовкой путем сбора порубочных остатков в кучи со сжиганием в пожаробезопасный период
- вывозка древесины осуществляется одновременно с заготовкой

Проект составил
(специалист): Старший инженер отдела _____ Кулькова Т.В.
(ф.и.о.)

"27" 11 2018 г.